

**Информация об оказанных услугах (выполненных работах) за 2019 год
МКД № 4 по ул. Шишкова**

№ п/п	Виды работ	Срок выполнения
1	Центральное отопление	
	Консервация системы отопления Промывка, опрессовка, регулировка запорной арматуры. Гидравлическая регулировка ручной балансировки распределительной системы отопления. Укомплектование элеваторных узлов поверенными контрольно-измерительными приборами. Герметизация ввода. Замена трубопровода d25 мм — 20 п.м. Замена вентиля d20 мм — 8 шт. Замена вентиля d15 мм — 8 шт. Окраска трубопровода в элеваторном узле. Замена трубопровода в жилых помещениях кв. 11 к. 4, кв.9 к. 5 - 5 п.м. Замена радиаторов в жилом помещении кв. 11 к. 4 - 1 шт. Восстановление тепловой изоляции на трубопроводах, расширительных баках, регулирующей арматуре. Снятие показаний общедомового прибора учета	выполнено
2	Холодное водоснабжение	
	Замена задвижки d 80 мм. Регулировка запорной арматуры. Замена запорной арматуры - шаровой кран d32 - 4 шт. Герметизация ввода. Снятие показаний общедомового прибора учета	выполнено
3	Горячее водоснабжение	
	Регулировка запорной арматуры, при необходимости провести замену. Герметизация ввода. Замена запорной арматуры - шаровой кран d32 - 4 шт. Восстановление тепловой изоляции. Снятие показаний общедомового прибора учета	выполнено
4	Система канализации	
	Ревизия разъемных соединений трубопровода системы канализации. Профилактическая чистка трубопровода системы канализации по подвальному помещению до канализационных колодцев.	выполнено
5	Внутренняя система электроснабжения	
	Ревизия вводного распределительного устройства, поэтажных электрощитов. Ремонт, замена электропроводки. Проведение электроизмерительных работ — сопротивление изоляции электроустановок. Снятие показаний общедомового прибора учета	выполнено
6	Кровля	
	Текущий ремонт — герметизация примыканий к выступающим элементам кровли.	выполнено

	Герметизация примыканий внутренних организованных водостоков Текущий ремонт металлического обрамления парапета дома. Очистка от мусора и листьев ковра рулонной кровли	
7	Лестничный марш	
	Ремонт штукатурки внутренних стен лестничного марша по камню известковым раствором площадью отдельных мест: более 30 м ² толщиной слоя до 20 мм. Окраска стен лестничного марша. Окраска радиаторов системы отопления на лестничных площадках Замена почтовых ящиков Ежедневная уборка мест общего пользования, лестничных площадок и маршей. Ежедневная уборка мест общего пользования, лестничных площадок и маршей. Выполнение генеральной уборки в апреле и октябре	выполнено
8	Стены фасада	
	Ограждение сигнальной лентой опасных участков стен входной группы. Очистка от наклеек, несанкционированных надписей	выполнено
9	Чердак и подвал	
	Дератизация Сушка подвального помещения Профилактическая чистка от мусора	выполнено
10	Оконные и дверные заполнения	
	Ремонт и укрепление оконных и дверных блоков. Восстановление остекления оконных и дверных блоков.	выполнено
11	Входная группа	
	Ремонт дверного блока запасного выхода.	выполнено
12	Благоустройство	
	Текущий ремонт малых форм и ограждения детской площадки Окраска малых форм и ограждения детской площадки Посыпка пескосолянной смесью и противогололедными реагентами тротуаров и порожков входных групп дома Очистка приямков от бытового мусора Опиловка деревьев, учитывая усыхание ветвей и нависание ветвей. Вывоз веток — 4 куб.м. Покос газона Уборка дворовой территории и контейнерной площадки согласно графика.	выполнено

Начальник ПТО ООО УК «ЦЕНТР ПЛЮС»



О. В. Беспалова